

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A DICIEMBRE DE 2018 - I TRIM. UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Item	Denominación del Proyecto	Importe Contractual					Ejecución Física y Financiera 2017																					
		De Obra	De Equipos	De Mobiliario	De Software e Implementos Diversos	Total	Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Ejecución Financiera					
							Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipam.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mob.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	S/.					
PROYECTOS EN EJECUCIÓN		27,441,690.36	397,762.97	747,595.70	0.00	28,587,049.03	1,070,808.67	2,142,210.25	1,792,236.81	5,005,255.73	27,153.02	53,713.13	0.00	80,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086,121.88
1	Creación de pabellón de aulas y ambientes complementarios para la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UNP- I Etapa	6,057,604.08	271,530.17	0.00	0.00	6,329,334.25	605,780.41	1,212,153.72	1,792,236.81	3,610,170.94	27,153.02	53,713.13	0.00	80,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,037.09
2	Rehabilitación de la Protección del Perímetro del Terreno de la Universidad Nacional de Piura, Colindante con la Margen Izquierda del Río Piura, Distrito de Castilla, Provincia de Piura.	4,650,282.64	0.00	0.00	0.00	4,650,282.64	465,028.26	930,056.53	0.00	1,385,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,084.79
3	Creación del Pabellón de Aulas y Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNP Distrito de Castilla Provincia de Piura.	6,624,583.96	126,232.80	367,595.70	0.00	7,118,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEEYS) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, provincia de Piura.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Mejoramiento del Servicio Académico de la Facultad de Ciencias de la UNP	10,109,019.68	0.00	380,000.00	0.00	10,489,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Mejoramiento del Servicio Académico de los Laboratorios de la Escuela Profesional de Agronomía de la UNP.	9,908,319.50	0.00	0.00	0.00	9,908,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Física y Financiera 2018																	Total Ejecución Física y Financiera 2017 y 2018 (al 1 Trim)											Observaciones			
Obras				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Ejecución Financiera 2018 (1 Trim)		% Ejecución Física 2018 (1 Trim)	De Obras		De Equipos		De Mobiliario		De Software e Implementos Diversos		Total Ejecución Financiera		% Ejecución Física del Proyecto (Obras, Equip. Mob., Softw.) al 1 Trim de 2018	Saldo de Ejecución Financiera (al 1 Trim 2018) SI.	
Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obras	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipam.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	SI.	%		SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.				%
662,458.40	1,324,916.79	5,818,490.12	7,805,865.31	12,823.28	25,248.56	265,867.22	303,737.06	36,789.57	73,519.14	0.00	110,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219,881.08	164.74	12,811,121.04	94.96	384,603.21	127.70	110,278.71	0.00	13,305,002.96	96.36	15,281,046.08	230,099.97				
0.00	0.00	2,142,338.98	2,142,338.98	0.00	0.00	265,867.22	265,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,206.20	38.05	5,752,509.92	94.96	346,733.37	127.70	0.00	0.00	6,099,243.29	96.36	96.40	230,099.97				
0.00	0.00	2,692,845.32	2,692,845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,845.32	32.76	4,087,930.11	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,930.11	87.91	81.06	562,352.23				
662,458.40	1,324,916.79	983,305.82	2,970,681.01	12,823.28	25,248.56	0.00	37,869.84	36,789.57	73,519.14	0.00	110,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,829.56	43.81	19.74	2,970,681.01	44.84	37,869.84	30.00	110,278.71	30.00	3,118,829.56	43.81	19.74	3,999,582.90			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54	10,489,019.88			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,908,319.50			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

