

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Item	Denominación del Proyecto	Importe Contractual de Obra y Equipamiento	2015																Total Pagos al 2015
			Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				
			Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipamiento	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	
PROYECTOS EN EJECUCIÓN		21,313,070.90	3,604,042.34	6,075,202.84	3,614,939.68	13,294,104.66	309,068.15	439,781.17	259,026.04	1,007,895.36	173,948.90	287,654.86	24,480.04	486,083.80	18,334.81	18,334.81	0.00	36,669.62	14,824,633.64
1	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.	6,949,273.60	1,132,881.84	1,132,881.84	1,122,649.02	3,388,412.70	178,395.13	178,395.13	0.00	356,790.26	60,242.94	60,242.94	0.00	120,485.88	18,334.81	18,334.81	0.00	36,669.62	3,902,358.46
2	Creación de Interconexiones entre Ingreso Secundario y Facultad de Ingeniería de Minas y Residencia Universitaria de la UNP.	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS CULMINADOS - OBRAS EN PROCESO DE RECEPCIÓN		6,788,898.65	1,235,580.25	2,471,160.50	1,246,145.33	4,952,886.08	65,346.51	130,693.02	129,513.02	325,552.55	56,852.98	113,705.96	12,240.02	182,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461,237.59
1	Creación y Equipamiento del Pabellón Central de Aulas N° 03 de la UNP.	6,788,898.65	1,235,580.25	2,471,160.50	1,246,145.33	4,952,886.08	65,346.51	130,693.02	129,513.02	325,552.55	56,852.98	113,705.96	12,240.02	182,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461,237.59
PROYECTOS CULMINADOS - OBRAS LIQUIDADAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		2,488,352.15	0.00	0.00	2,287,695.15	2,287,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15
1	Mejoramiento de los Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Geológica de la UNP.	2,488,352.15	0.00	0.00	2,287,695.15	2,287,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15
TOTAL		23,801,423.05	3,604,042.34	6,075,202.84	5,902,634.83	15,581,880.01	309,068.15	439,781.17	259,026.04	1,007,895.36	173,948.90	287,654.86	24,480.04	486,083.80	18,334.81	18,334.81	0.00	36,669.62	17,112,528.79

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Ejecución 2016																	Total Pagos: Adelantos, Valorizaciones de Obra, Equip. Mob y Softw. 2015 y 2016	% Ejecución Fisica del Proyecto (Obra, Equip. Mob., Softw. a Junio de 2016	% Ejecución Financiera del Proyecto (Obra Equip. Mob y Softw) al Mes de Junio de 2016	Observaciones
Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Pagos 2016				
Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipamiento	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros					
157,200.00	314,400.00	4,544,802.18	5,016,402.18	0.00	0.00	81,126.65	81,126.65	0.00	0.00	250,551.90	250,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348,080.73	20,172,914.36	94.65		
0.00	0.00	1,829,115.74	1,829,115.74	0.00	0.00	78,766.65	78,766.65	0.00	0.00	49,554.58	49,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,436.97	5,859,795.43	69.55	84.32	
157,200.00	314,400.00	265,656.17	737,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,256.17	737,256.17	84.50	93.80	
0.00	0.00	1,225,015.13	1,225,015.13	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	100,498.66	100,498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,693.79	6,787,931.38	99.99		
0.00	0.00	1,225,015.13	1,225,015.13	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	100,498.66	100,498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,693.79	6,787,931.38	100.00	99.99	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15		91.94	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15	100.00	91.94	El saldo S/ 180,055.35 se incluyó en la liquidación final de la obra, por la paralización habida de la misma.
157,200.00	314,400.00	4,544,802.18	5,016,402.18	0.00	0.00	81,126.65	81,126.65	0.00	0.00	250,551.90	250,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348,080.73	22,460,609.51		94.37	