

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A MARZO DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Item	Denominación del Proyecto	Importe Contractual de Obras y Equipamiento	2016																Total Pagos al 2015
			Obras				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				
			Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obras	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipamiento	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	
1	Creación de Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP	4,090,768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mejoramiento del Servicio de Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP	173,580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTOS TERMINADOS, OBRAS LIQUIDADAS Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN</b>		<b>17,012,312.09</b>	<b>2,368,462.09</b>	<b>3,604,042.24</b>	<b>4,866,489.50</b>	<b>10,828,993.93</b>	<b>243,741.64</b>	<b>309,086.15</b>	<b>129,513.02</b>	<b>682,342.61</b>	<b>117,095.92</b>	<b>173,948.90</b>	<b>12,240.02</b>	<b>303,284.64</b>	<b>18,334.81</b>	<b>18,334.81</b>	<b>0.00</b>	<b>36,669.62</b>	<b>11,651,291.20</b>
1	Mejoramiento de los Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Geológica de la UNP.	2,488,352.15	0.00	0.00	2,287,695.15	2,287,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15
2	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.	6,949,273.60	1,132,881.84	1,132,881.84	1,122,649.02	3,388,412.70	178,395.13	178,395.13	0.00	356,790.26	60,242.94	60,242.94	0.00	120,485.88	18,334.81	18,334.81	0.00	36,669.62	3,902,358.46
3	Creación y Equipamiento del Pabellón Central de Aulas N° 03 de la UNP.	6,788,898.65	1,235,560.25	2,471,160.50	1,246,145.33	4,952,886.08	65,346.51	130,693.02	129,513.02	325,552.55	56,852.98	113,705.96	12,240.02	182,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461,237.59
4	Creación de Interconexiones entre Ingreso Secundario y Facultad de Ingeniería de Minas y Residencia Universitaria de la UNP.	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>21,278,873.67</b>	<b>2,368,462.09</b>	<b>3,604,042.24</b>	<b>4,866,489.50</b>	<b>10,828,993.93</b>	<b>243,741.64</b>	<b>309,086.15</b>	<b>129,513.02</b>	<b>682,342.61</b>	<b>117,095.92</b>	<b>173,948.90</b>	<b>12,240.02</b>	<b>303,284.64</b>	<b>18,334.81</b>	<b>18,334.81</b>	<b>0.00</b>	<b>36,669.62</b>	<b>11,651,291.20</b>

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A MARZO DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Ejecución 2016																	Asignaciones de Obra, Equipamto (Obra, Equip. Mobto) (Obra Equip. Mob y S	Observaciones		
Obra				Equipamiento			Mobiliario			Softwares, Otras				Total Pagos 2016						
Adelanto Directo	Adelanto de Mater	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Mater	Valorizac.	Total Equipamto	Adelanto Directo	Adelanto de Mater	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Mater		Valorizac.	Softwares, O	Total Pagos 2016			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	34,716.13	137,676.21	172,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,392.34	172,392.34	99.32	
157,200.00	314,400.00	314,400.00	786,000.00	0.00	0.00	535,185.40	535,185.40	0.00	0.00	180,728.84	180,728.84	0.00	0.00	55,004.40	55,004.40	0.00	16,810,202.13	16,810,202.13	91.94	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,695.15	100.00	91.94
0.00	0.00	2,275,996.50	2,275,996.50	0.00	0.00	535,185.40	535,185.40	0.00	0.00	180,728.84	180,728.84	0.00	0.00	55,004.40	55,004.40	0.00	3,046,915.14	6,949,273.60	100.00	
0.00	0.00	1,225,015.13	1,225,015.13	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	100,498.66	100,498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,693.79	6,787,991.38	99.99	
157,200.00	314,400.00	314,400.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	100.00	
157,200.00	349,116.13	3,963,087.84	4,459,403.97	0.00	0.00	535,365.40	535,365.40	0.00	0.00	281,227.50	281,227.50	0.00	0.00	55,004.40	55,004.40	0.00	5,332,001.27	16,983,292.47	79.82	

El saldo S/ 180,055.35 se incluyó en la liquidación final de la obra; por la prestación habida de la misma.