

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A SETIEMBRE DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

| Ejecución 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Pagos: Adelantos, Valorizaciones de Obra, Equip. Mob y Softw. 2015 y 2016 | % Ejecución Física del Proyecto (Obra, Equip. Mob., Softw. a Setiembre de 2016 | % Ejecución Financiera del Proyecto (Obra Equip. Mob y Softw) al mes de Setiembre de 2016 | Observaciones |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra | Equipamiento | | | Mobiliario | | | Software, Otros | | | | Total Pagos 2016 | | | | | | | | | |
| Adelanto Directo | Adelanto Materiales | de Valorizac. | Total Obra | Adelanto Directo | Adelanto Materiales | de Valorizac. | Total Equipam. | Adelanto Directo | Adelanto Materiales | de Valorizac. | Total Mobiliario | Adelanto Directo | Adelanto Materiales | de Valorizac. | Total Software, Otros | Total Pagos 2016 | | | | |
| 0.00 | 34,716.13 | 137,676.21 | 172,392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,392.34 | 172,392.34 | 4.04 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 34,716.13 | 137,676.21 | 172,392.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,392.34 | 172,392.34 | 65.91 | 99.32 | |
| 157,200.00 | 314,400.00 | 3,815,411.63 | 4,287,011.63 | 0.00 | 0.00 | 536,365.40 | 536,365.40 | 0.00 | 0.00 | 281,227.50 | 281,227.50 | 0.00 | 0.00 | 55,004.40 | 55,004.40 | 5,159,608.93 | 16,610,900.13 | | 98.81 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,695.15 | 100.00 | 91.94 | El saldo S/ 180,056.35 se incluyó en la liquidación final de la obra; por la paralización habida de la misma. |
| 0.00 | 0.00 | 2,275,996.50 | 2,275,996.50 | 0.00 | 0.00 | 535,185.40 | 535,185.40 | 0.00 | 0.00 | 180,728.84 | 180,728.84 | 0.00 | 0.00 | 55,004.40 | 55,004.40 | 3,046,915.14 | 6,949,273.60 | 100.00 | 100.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 1,225,015.13 | 1,225,015.13 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 100,498.66 | 100,498.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326,693.79 | 6,787,931.38 | 100.00 | 99.99 | |
| 157,200.00 | 314,400.00 | 314,400.00 | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 | 786,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 157,200.00 | 349,116.13 | 3,953,087.84 | 4,459,403.97 | 0.00 | 0.00 | 536,365.40 | 536,365.40 | 0.00 | 0.00 | 281,227.50 | 281,227.50 | 0.00 | 0.00 | 55,004.40 | 55,004.40 | 5,332,001.27 | 16,983,292.47 | | 79.82 | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A SETIEMBRE DE 2016 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

| Item | Denominación del Proyecto | Importe Contractual de Obra y Equipamiento | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Obra | | | | Equipamiento | | | | Mobiliario | | | | Software, Otros | | | | Total Pagos al 2015 | |
| | | | Adelanto Directo | Adelanto de Materiales | Valorizac. | Total Obra | Adelanto Directo | Adelanto de Materiales | Valorizac. | Total Equipam. | Adelanto Directo | Adelanto de Materiales | Valorizac. | Total Mob. | Adelanto Directo | Adelanto de Materiales | Valorizac. | Total Software, Otros | | |
| PROYECTOS EN EJECUCIÓN | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Creación de Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP | 4,090,768.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Mejoramiento del Servicio de Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP | 173,580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS CULMINADOS - OBRAS LIQUIDADAS O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | | | 17,012,524.40 | 2,368,462.09 | 3,604,042.34 | 4,656,469.50 | 10,628,993.93 | 243,741.64 | 309,088.15 | 129,513.02 | 682,342.81 | 117,095.92 | 173,948.90 | 12,240.02 | 303,284.84 | 18,334.81 | 18,334.81 | 0.00 | 36,669.62 | 11,651,291.20 |
| 1 | Mejoramiento de los Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Geológica de la UNP. | 2,488,352.15 | 0.00 | 0.00 | 2,287,695.15 | 2,287,695.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,695.15 |
| 2 | Mejoramiento del Servicio Educativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP. | 6,949,273.60 | 1,132,881.84 | 1,132,881.84 | 1,122,649.02 | 3,388,412.70 | 178,395.13 | 178,395.13 | 0.00 | 356,790.26 | 60,242.94 | 60,242.94 | 0.00 | 120,485.88 | 18,334.81 | 18,334.81 | 0.00 | 36,669.62 | 3,902,358.46 | |
| 3 | Creación y Equipamiento del Pabellón Central de Aulas N° 03 de la UNP. | 6,788,898.65 | 1,235,580.25 | 2,471,160.50 | 1,246,145.33 | 4,962,886.08 | 65,346.51 | 130,693.02 | 129,513.02 | 325,552.55 | 56,852.98 | 113,705.96 | 12,240.02 | 182,798.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,461,237.59 |
| 4 | Creación de Interconexiones entre Ingreso Secundario y Facultad de Ingeniería de Minas y Residencia Universitaria de la UNP. | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 21,276,873.67 | 2,368,462.09 | 3,604,042.34 | 4,656,469.50 | 10,628,993.93 | 243,741.64 | 309,088.15 | 129,513.02 | 682,342.81 | 117,095.92 | 173,948.90 | 12,240.02 | 303,284.84 | 18,334.81 | 18,334.81 | 0.00 | 36,669.62 | 11,651,291.20 |