

CUADRO N° 5
PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN I SEMESTRE 2011
 (En Nuevos Soles)

CODIGO SNIP . 105428
PROYECTO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

METAS	Unid. de medida.	Años		Años (Soles)	TOTAL	Ejecutado 2010	Ejecutado 2011	COSTO TOTAL	Situación
		1	2						
Elaborar Expediente Técnico	Exp. Técnico	1		24,000.00	24,000.00	24,959.99		24,959.99	
Red Primaria	Global	100		728,235.00	728,235.00	1,691,496.51		1,746,553.28	
Red Secundaria	Global	100		350,962.00	350,962.00			0.00	
Sistema de alumbrado	Global	100		535,253.00	535,253.00			0.00	
Supervisión	Global	100		67,834.00	67,834.00	48,840.48		61,050.60	
Imprevistos	Nuevos Soles		33917	33,917.00	33,917.00				
TOTAL				1,740,201.00	1,740,201.00	1,765,296.98	67,266.89	1,832,563.87	Proyecto concluido

CODIGO SNIP. 70323
OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR, INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA Y COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA UNP

METAS	Unid. de medida.	Meses		Años (Soles)	TOTAL	Ejecutado 2011	Situación
		1	2				
Expediente Técnico	Exp. Técnico	1		9,000.00	9,000.00	9,000.00	Proyecto adjudicado para ser ejecutado el II semestre con RDR
Costo Directo: Componente 1	Obra	1		269,425.00	269,425.00		
Supervisión	Inspección	1		13,471.00	13,471.00		
Gastos Generales	Nuevos Soles	1		6,736.00	6,736.00		
TOTAL				298,632.00	298,632.00	9,000.00	

