

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A SETEMBRE DE 2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Item	Denominación del Proyecto	Importe Contractual					Ejecución Física y Financiera 2016																					
		De Obra	De Equipos	De Mobiliario	De Software e Implementos Diversos	Total	Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Ejecución Financiera 2016		% Ejecución Física 2016			
							Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipam.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mob.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	S/.	%				
1	Mejoramiento del Pabellón Antiguo y Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura.	6,986,616.87	202,571.73	0.00	0.00	7,189,188.60	698,661.69	1,397,323.37	0.00	2,095,985.06	20,257.17	40,514.35	0.00	60,771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,756.58	30.00	4.00
2	Creación de Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP	3,201,613.16	519,241.25	161,140.69	72,665.75	3,954,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento del Servicio de Laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP	173,580.66	9,310,848.00	88,914.00	0.00	9,573,342.66	0.00	34,716.13	136,864.52	174,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,580.65	100.00	100.00	
4	Creación del Pabellón de Aulas y Ambientes Complementarios de la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNP Distrito de Castilla Provincia de Piura.	7,324,596.09	136,834.16	371,394.20	0.00	7,832,824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Creación de pabellón de aulas y ambientes complementarios para la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UNP- I Etapa	6,057,804.08	271,530.17	0.00	0.00	6,329,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Mejoramiento del Servicio Académico de la Facultad de Ciencias de la UNP	10,313,028.58	0.00	175,991.10	0.00	10,489,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Mejoramiento del Servicio Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A SETIEMBRE DE 2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Ejecución Física y Financiera 2017																			
Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Ejecución Financiera 2017 (III Trim)		% Ejecución Física (III Trim)	Ejecución 2017
Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipam.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mobiliario	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	S/.	%		
320,181.32	790,706.47	2,081,519.00	3,192,406.79	51,924.13	0.00	467,317.13	519,241.26	16,114.07	0.00	145,026.62	161,140.69	7,256.58	0.00	65,309.17	72,565.75	3,945,354.48	99.76	100.00	183.10
0.00	0.00	4,105,349.53	4,105,349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,349.53	57.10	83.10	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A SETIEMBRE DE 2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Total Ejecución Física y Financiera 2016 y 2017 (al III Trím)												
De Obra		De Equipos		De Mobiliario		De Software e Implementos Diversos		Total Ejecución Financiera		% Ejecución Física del Proyecto (Obra, Equip. Mob., Softw.) al III Trím de 2017	Saldo de Ejecución Financiera (al III Trím 2017) S/.	Observaciones
S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%			
6,201,334.59	88.76	60,771.52	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262,106.11	87.10	87.10	927,082.49	
3,192,406.79	99.71	519,241.26	100.00	161,140.69	100.00	72,553.75	100.00	3,945,354.48	99.76	100.00	9,406.38	El saldo de obra S/ 9,406.38 corresponde a la aplicación de un deductivo. Materia de ajuste en la Liquidación de la Obra.
173,580.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,580.65	1.81	100.00	9,399,762.01	Obra ejecutada; los demás componentes se ejecutarán mediante proceso independiente (a cargo de la Oficina de Abastecimiento).
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,824.45	En proceso de licitación para correspondiente ejecución.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,334.25	Inicio de Ejecución de Obra.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,019.68	Con Expediente Técnico Aprobado.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Aprobación de Expediente Técnico.

AS